Bestyrelsens plan for grusveje og stier i næste periode 2026 og 2027.

Udgifterne fremgår allerede af budgettet.

Grusveje:

Vejene er før sommerferien høvlet med det materiale, der var på vejene, og har herved dækket de værste huller, ligesom der er støvbehandlet i uge 28 med et organisk produkt. Produktet er overskud fra papirproduktion (fra træerne).

Der mangler imidlertid slutbehandlingen i form af udlægning af stenmel med specialmaskine, der samtidig stamper vejen i lighed med det, vi sidste efterår fik gjort på Hanebjerg Hulvej og bakken op til Hanebjergvej.

Derfor er det bestyrelsens plan

- at der i efteråret 2026 gøres følgende: Udlægning af stenmel på Hanebjergvej, samt Hanebjerg Skovvej frem til nr. 12.

- at der i foråret 2027 gøres følgende: Udlægning af stenmel på Hanebjerg Skovvej fra nr. 12 til Hanebjergvej og den sidste del af Hanebjerg Skovvej fra Hanebjerg Hulvej, samt Hanebjerg Tværvej. Herudover støvbehandles alle grusvejene inden sommerferien 2027.

Prioriteringen i arbejderne skal se ud fra belastningen af vejene, som ses ud fra dannelse af huller i vejene.

Stier:

Stien fra Hanebjerg Skovvej ved 10C til Rågevej:

- Der udlægges og stampes stigrus/vejgrus i gåsporet, som er meget ujævnt på grund af rødder.

- Trappen ved Rågevej istandsættes evt. med et knæk for at øge trafiksikkerheden ved nedgang.

Bestyrelsen har arbejdet videre med forslaget fra generalforsamlingen 2025 og de bemærkninger, der kom, hvorfor ideen med en rampe ved Rågevej er fjernet, og trappen fastholdes for at undgå cykling på stien.

Herudover er grusbelægningen reduceret til gåsporet, som i praksis primært er i den halvdel af stien nærmest Hanebjerg Skovvej. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi er nødt til at gøre noget for at minimere risikoen for faldskader grundet de mange rødder i gåsporet.

Trappen ved Hanebjerg Hulvej tilføres grus efter behov, ligesom gåsporet forneden af trappen.